



ANEXO MODIFICATORIO No.1

AL PROCESO DE

SOLICITUD DE OFERTAS PARA CONTRATAR TRASLADO E INSTALACION DEL CENTRO DE COMPUTO Y ADECUACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL CAJANAL EICE EN LIQUIDACION

MODIFICACION CAPITULO III **INFORMACION DEL SERVICIO QUE SE REQUIERE CONTRATAR**

3.1. ALCANCE DEL SERVICIO


1. En el Anexo No.6 figura en el plano la "apertura de una ventana". Se aclara a los interesados en presentar sus ofertas que no hay lugar a la apertura de la ventana. Se adjunta al presente Anexo modificadorio el plano con las modificaciones y aclaraciones que se enuncian en el presente documento.
2. De conformidad a lo señalado en la visita técnica realizada de conformidad al cronograma en la fecha y hora estipulada en el mismo, se discriminan los ítems que fueron objeto de revisión y ajustes, los cuales se detallan a continuación, por tanto reemplazan a los que quedaron consignados en el documento de términos de invitación. El resto de ítems que no se detallan en el presente documento, continúan sin modificaciones y deben ser contemplados dentro de la propuesta a presentar por parte de los proveedores interesados en participar en el presente proceso de selección:

No.	DESCRIPCION	CANTIDADES
1	CENTRO DE CABLEADO Y PUNTOS DE RED DE DATOS	
2	Suministro e instalación de puntos de red categoría 5E (Area de Coordinación de Sistemas)	21
3	Suministro e instalación de puntos de red categoría 6 (Centro de Datos)	10
4	Suministro e instalación de puntos de red categoría 5E (Area de mantenimiento y reparación)	5
5	INSTALACIONES ELECTRICAS DE RED REGULADA	
6	Suministro e instalación de puntos de red Reguada (Area de Coordinación de Sistemas)	0
7	Suministro e instalación de puntos de red Reguada (Centro de Datos)	15
8	Suministro e instalación de puntos de red Reguada (Area de mantenimiento y reparación)	5
9	INSTALACIONES ELECTRICAS DE CORRIENTE NORMAL	
10	Suministro e instalación de puntos de corriente normal (Area de Coordinación de Sistemas)	21
11	Suministro e instalación de puntos de corriente normal (Centro de Datos)	3
12	Suministro e instalación de puntos de corriente normal (Area de mantenimiento y reparación)	3
13	PUERTAS DE SEGURIDAD	
14	Suministro e instalación de puertas de seguridad con estructura de doble hoja metálica, dimensiones mínimas de 90 x 200 cms, cerradura de seguridad.	2



No.	DESCRIPCION	CANTIDADES
15	Suministro e instalación de una puerta en aluminio de 90 x 200 Liviana	1
16	OBRA CIVIL	
17	Adecuaciones en drywall (según se requiera y de conformidad a lo definido en la visita técnica)	
18	Divisiones piso techo mixtas para el centro de cómputo 4 x 5 m2 en vidrio templado y panel.	
19	En relación con los puntos 17 y 18 del presente documento, se aclara a los interesados en participar en presentar sus ofertas, que pueden presentar la propuesta de división piso techo mixta (llena y vidrio) en dry wall o división en aluminio y paño. El vidrio templado únicamente se exige para el área del Centro de Datos. El resto de vidrio puede ser en vidrio normal	
20	Suministro e instalación de piso falso para el área de Centro de Datos. Se aclara que de conformidad a lo señalado en la visita técnica, se solicitó a los oferentes que suministraran una solución antiestática que cumpliera con las normas técnicas, pero no se limitaba a piso falso, es decir los oferentes pueden presentar una alternativa de solución bien sea en piso falso o en piso antiestático, la cual debe quedar debidamente detallada en la oferta.	
21	POLO A TIERRA	
22	Se aclara que el polo a tierra está contemplado dentro del requerimiento inicial, por tanto no será objeto de adición en el presupuesto de la obra.	


JAIRO CORTES ARIAS
Gerente Liquidador

Proyectó:  Claudia Pérez, Líder Grupo de Gestión Administrativa

Revisó: Robinson Gustin, Coordinador de Sistemas / Mario Moya, Asesor de Sistemas 

Aprobó: Juan José Duque Liscano, Coordinación Jurídica 


Bogotá, D.C., junio 22 de 2010

COORDINACIÓN SISTEMAS Y DESARROLLO CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN

Anexo No. 6

La división del Área de mantenimiento
mitad en Panel y la Otra mitad en Vidrio

La división de la Coordinación será mitad
en Panel y la Otra mitad en Vidrio



- DATOS
- CORRIENTE REGULADA
- CANALETA
- ⊗ COLUMNAS
- ⊙ 6 DETECTORES DE HUMO
- ☒ 2 EXTINTOR

Coordinación Sistemas y Desarrollo

Aprobado: Robinson Guistin Villarreal
Mario Fernando Moya
Elaborado: Alejandro Restrepo J.